ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

рег.№ **Д-16-16 # 01**

(по регистър на договорите в ТП ДГС Пазарджик)

към договор № Д-16-16/13-01-2026 г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина, **включена в ОБЕКТ № 2613МТ на ДГС Пазарджик**

Днес, 01.07.2026г. в административната сграда на ТП ДГС Пазарджик на основание чл.20а, изр. второ от ЗЗД, Раздел IX, чл.14, ал.1 от договор № Д-16-16 от 13.01.2026 г. за за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина от **ОБЕКТ 2613МТ** на ТП ДГС Пазарджик и във връзка с постъпило заявление с рег. индекс № Вх-16-297/29.06.2026г. от "**ВЕМОС" ЕООД**, за промяна на предвидените за добив минимални количества дървесина по тримесечия, **между:**

1. **ДГС Пазарджик,** териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800049, представлявано от инж. Гаврил Иванов Рангелов, в качеството му на директор, и Милена Стоянова Воденичарова - главен счетоводител, със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, бул.„Александър Стамболийски" № 50, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна, и

2. **„ВЕМОС" ЕООД, ЕИК: 203464520**, със седалище и адрес на управление - общ.Пазарджик, обл.Пазарджик, с.Цръчна, ул.„Първа" № 23, представлявано от Венцислав Георгиев Андреев - Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящото споразумение за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

По време на изпълнение предмета на горе цитирания договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съобразявайки се с общите условия на договора е направил мотивирано предложение с искане да бъде извършена промяна в размера на договорените за добив минимални количества дървесина по тримесечия. В резултат на паднали обилни валежи от дъжд и сняг м.февруари и м.март, се е получило преовлажняване на почвата в насажденията и горските пътища, което води до невъзможност за нормално протичане на дърводобивният процес. Въз основа на така направените констатации, може да се заключи, че е налице обективна невъзможност за работа в насажденията по независещи от волята на страните по договора обстоятелства.

Предвид горното, страните по настоящото споразумение, се споразумяха за следното:

Чл.1. ДА ИЗМЕНЯТ Графикът по Раздел V, чл.7, ал.2, т.14 от Договор № Д-16-16 от 13.01.2026 г. за добиване на минимални количества дървесина по тримесечия в срока на договора**, както следва:**

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО куб.м.	Срок за сеч и извоз	Срок на Договора
		I	II	III	IV			
2613МТ	**357 в, 357 г**			**190**	**118**	**308,00**	**31.12.2026 г.**	**31.01.2027 г.**

Чл.2. Всички останали клаузи на Договор № Д-16-16/13.01.2026 г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина от **ОБЕКТ № 2613МТ**, остават непроменени.

Настоящото споразумение, се състави и подписа в **два** еднообразни екземпляра - един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е неразделна част от Договор № Д16-16 от 13.01.2026 г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина на от **ОБЕКТ№ 2613МТ.**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП ДГС Пазарджик

1. */п/

(инж. Гаврил Рангелов)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„ВЕМОС“ ЕООД

1. */п/

(Венцислав Андреев)

2. */п/
(Милена Воденичарова)

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

2.

(Милена Воденичарова)