СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

КЪМ ДОГОВОР №66 ОТ 31.12.2019 ГОД.

ОБЕКТ № 2011, включващ отдел/подотдел 252"ф1"

Днес 17.01.2020 год., в с. Хвойна, общ. Чепеларе, обл. Смолян, се сключи настоящото споразумение между:

1. ТП ДГС„Акад.Николай Хайтов", с. Хвойна, представлявано от и – Директор и - гл. счетоводител, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

2. „Тито-73"ЕООД, със седалище и адрес на управление представлявано от в качеството си на Управител, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор №3/02.01.2020 год. за добив на дървен материал и наличието на обективни причини, възпрепятстващи транспортирането на дървесината в определения срок за изпълнение на договора.

ПРЕДВИД ИЗЛОЖЕНОТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Основания за сключване на споразумението са:

- **Чл.20а от ЗЗД и Раздел VIII на Договор № 3/02.01.2020 год., чл. 12** „Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма."
- **Двустранен протокол** с наш Вх.№ 320/17.01.2020 г. от Димитър Аролски – ст.лесничей при ТП ДГС „Акад.Николай Хайтов" , Красимир Живков – горски стражар при ТП ДГС„Акад.Николай Хайтов" и Райко Стоилов – управител на „Тито-73"**ЕООД** .
- **Дадено положително становище** с вх. № 324/17.01.2020 г. от инж. Мария Калайджиева- гл.инжинер при ТП „ДГС Хвойна".
- **Карнет опис** за извършената маркация в отдел/подотдел - 252 „ф21

С настоящото споразумение се изменят:

Чл.1 от Договора се изменя както следва:

Във връзка с горе цитираните основанията за сключване на допълнително споразумение към договора се добавя допълнителни количества дървесина в размер на **58 куб.м.**, от дървесен вид обикновен смърс представляващи дърва за огрев – 1 **куб.м**.,дребна строителна дървесина-**2 куб.м.** средна строителна дървесина –5 **куб.м**. и едра строителна дървесина **–49 куб.м**., както и дървесина от дървесен вид – бял бор представляваща едра строителна дървесина в размер на **1 куб.м.,** съгласно изготвените нови карнет опис и сортиментна ведомост вследствие на промяната в технологичния план и изграждането на нов временен път в цитирания по-горе отдел. –

С настоящото споразумение се изменят:

Чл.7,ал.2. т.15 от Договора се изменя както следва:

Предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	тримесечия				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2011	252-а2,б2,ф1,	274.66	274.66	332.66		882

Останалите клаузи от Договор № 3/ 02.01.2020 год. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за **ТП ДГС„Акад.Николай Хайтов“** и един за**„Тито-73“ ЕООД** е неразделна част от Договор №3/02.01.2020 год. за добив на дървесина от обект 2011 по Регистъра на договорите в **ТП ДГС „Акад.Николай Хайтов”** .

СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

КЪМ ДОГОВОР №66 ОТ 31.12.2019 ГОД.

ОБЕКТ № 2011, включващ отдел/подотдел 252"ф1" ,252"а2"

Днес 28.02.2020 год., в с. Хвойна, общ. Чепеларе, обл. Смолян, се сключи настоящото споразумение между:

1. ТП ДГС„Акад.Николай Хайтов", с. Хвойна, представлявано от – Директор и Семерджиева- гл. счетоводител, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

2. „Тито-73"ЕООД, със седалище и адрес на управление представлявано от в качеството си на Управител, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор №66/31.12.2019 год. за добив на дървен материал и наличието на обективни причини, възпрепятстващи транспортирането на дървесината в определения срок за изпълнение на договора.

ПРЕДВИД ИЗЛОЖЕНОТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Основания за сключване на споразумението са:

- **Чл.20а от ЗЗД и Раздел VIII на Договор № 66/31.12.2019 год., чл. 12** „Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма."
- **Двустранни протоколи** с наш Вх.№757 и 758 от 25.02.2020 г. от Димитър Аролски – ст.лесничей при ТП ДГС „Акад.Николай Хайтов" , Красимир Живков – горски стражар при ТП ДГС„Акад.Николай Хайтов" и Ефтим Стоилов – управител на „Тито-73"**ЕООД** .
- **Дадено положително становище** с вх. №761/25.02.2020 г. от инж. Мария Калайджиева- гл.инжинер при ТП „ДГС Хвойна".
- **Карнет опис** за извършената маркация в отдел/подотдел - 252 „ф"1 и 252"а2".

С настоящото споразумение се изменят:

Чл.1 от Договора се изменя както следва:

Във връзка с горе цитираните основанията за сключване на допълнително споразумение към договора се добавя допълнителни количества дървесина в **отдел 252"ф1**" в **размер на 15 куб.м.**, от дървесен вид обикновен смърс представляващи дърва за огрев – 1 куб.м., средна строителна дървесина –2 куб.м. и едра строителна дървесина –11 куб.м., както и дървесина от дървесен вид – бял бор представляваща едра строителна дървесина в размер на **1** куб.м., и **отдел 252"а2"** в **размер на 114 куб.м**. от дървесен вид обикновен смърс представляващи дърва за огрев – 9 куб.м., средна строителна дървесина –4 куб.м. и едра строителна дървесина –101 куб.м., съгласно изготвените нови карнет описи и сортиментни ведомосит вследствие на промяната в технологичния план и изграждането на нов временен път в цитираните по-горе отдели.

С настоящото споразумение се изменят:

Чл.7,ал.2, т.15 от Договора се изменя както следва:

Предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	тримесечия				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2011	252-а2,62,ф1,	274.66	274.66	461.66		1 011

Останалите клаузи от Договор № 66/ 31.12.2019 год. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за **ТП ДГС„Акад.Николай Хайтов“** и един за**„Тито-73“ ЕООД** е неразделна част от Договор №66/31.12.2019 год. за добив на дървесина от обект 2011 по Регистъра на договорите в **ТП ДГС „Акад.Николай Хайтов”** .

СПОРАЗУМЕНИЕ № 3

КЪМ ДОГОВОР №66 ОТ 31.12.2019 ГОД.

ОБЕКТ № 2011, включващ отдел/подотдел 252"ф1" ,252"а2"

Днес 30.06.2020 год., в с. Хвойна, общ. Чепеларе, обл. Смолян, се сключи настоящото споразумение между:

1. ТП ДГС„Акад.Николай Хайтов", „Капитан Петко Войвода" №2, ЕИК 2016195800391, представлявано от инж. Борис Кърдински – Директор и Гергана Станкова- гл. счетоводител, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

2. „Тито-73"ЕООД, със седалище и адрес на управление представлявано от з в качеството си на Управител, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор №66/31.12.2019 год. за добив на дървен материал и наличието на обективни причини, възпрепятстващи транспортирането на дървесината в определения срок за изпълнение на договора.

ПРЕДВИД ИЗЛОЖЕНОТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Основания за сключване на споразумението са:

- **Чл.20а от ЗЗД и Раздел VIII на Договор № 66/31.12.2019 год., чл. 12** „Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма."
- **Заявление с вх.№1917/29.06.2020 год.от Управителя на фирма „Тито-73"ЕООД**
- **Двустранни протоколи** с наш Вх.№1935 от 29.06.2020 г. от Димитър Аролски – ст.лесничей при ТП ДГС „Акад.Николай Хайтов" , Красимир Живков – горски стражар при ТП ДГС„Акад.Николай Хайтов" и Ефтим Стоилов – управител на „Тито-73"**ЕООД** .

С настоящото споразумение се изменят:

Чл.1 от Договора се изменя както следва:

С настоящото споразумение се изменят:

Чл.7,ал.2, т.15 от Договора се изменя както следва:

Предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	тримесечия				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2011	252-а2,62,ф1,	439		572		1 011

Останалите клаузи от Договор № 66/ 31.12.2019 год. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за **ТП ДГС„Акад.Николай Хайтов“** и един за**„Тито-73“ ЕООД** е неразделна част от Договор №66/31.12.2019 год. за добив на дървесина от обект 2011 по Регистъра на договорите в **ТП ДГС „Акад.Николай Хайтов”** .

СПОРАЗУМЕНИЕ № 4

КЪМ ДОГОВОР №66 ОТ 31.12.2019 ГОД.

ОБЕКТ № 2011, включващ отдел/подотдел 252“ф1” ,252”а2,252”б2””

Днес 31.08.2020 год., в с. Хвойна, общ. Чепеларе, обл. Смолян, се сключи настоящото споразумение между:

1. **ТП ДГС„Акад.Николай Хайтов“,** с. Хвойна, представлявано от Директор и гл. счетоводител, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

2. „**Тито-73“ЕООД**, със седалище и адрес на управление , представлявано от в качеството си на Управител, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор №66/31.12.2019 год. за добив на дървен материал и наличието на обективни причини, възпрепятстващи транспортирането на дървесината в определения срок за изпълнение на договора.

ПРЕДВИД ИЗЛОЖЕНОТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Основания за сключване на споразумението са:

- **Чл.20а от ЗЗД и Раздел VIII на Договор № 66/31.12.2019 год., чл. 12** „Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма.“
- **Заявление с вх.№ 2437/21.08.2020 год.от Управителя на фирма „Тито-73”ЕООД**
- **Двустранни протоколи** с наш Вх.№ 2439 от 21.08.2020 г. от Димитър Аролски – ст.лесничей при ТП ДГС „Акад.Николай Хайтов” , Красимир Живков – горски стражар при ТП ДГС„Акад.Николай Хайтов” и Ефтим Стоилов – управител на „Тито-73“**ЕООД** .

С настоящото споразумение се изменят:
Чл.4 Действието на Договора е от датата на подписването му до датата на освидетелстване на сечището,но не по-късно от 31.12.2020 год.

<u>Чл.7,ал.2, т.15 от Договора се изменя както следва:</u>

Предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	тримесечия				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2011	252-а2,б2,ф1,	439		450	122	1 011

Останалите клаузи от Договор № 66/ 31.12.2019 год. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за **ТП ДГС„Акад.Николай Хайтов“** и един за**„Тито-73“ ЕООД** е неразделна част от Договор №66/31.12.2019 год. за добив на дървесина от обект 2011 по Регистъра на договорите в **ТП ДГС „Акад.Николай Хайтов”** .

СПОРАЗУМЕНИЕ № 5

КЪМ ДОГОВОР №66 ОТ 31.12.2019 ГОД.

ОБЕКТ № 2011, включващ отдел/подотдел 252"ф1" ,252"а2,252"б2""

Днес 30.12.2020 год., в с. Хвойна, общ. Чепеларе, обл. Смолян, се сключи настоящото споразумение между:

1. ТП ДГС„Акад.Николай Хайтов", с. Хвойна, представлявано от – Директор и л. счетоводител, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

2. „Тито-73"ЕООД, със седалище и адрес на управление представлявано от в качеството си на Управител, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор №66/31.12.2019 год. за добив на дървен материал и наличието на обективни причини, възпрепятстващи транспортирането на дървесината в определения срок за изпълнение на договора.

ПРЕДВИД ИЗЛОЖЕНОТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Основания за сключване на споразумението са:

- **Чл.20а от ЗЗД и Раздел VIII на Договор № 66/31.12.2019 год., чл. 12** „Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма."
- **Заявление с вх.№ 3618/22.12.2020 год.от Управителя на фирма „Тито-73"ЕООД**
- **Двустранни протоколи** с наш Вх.№ 3621 от 22.12.2020 г. от инж.Ангел Чорбов – зам.директор при ТП ДГС „Акад.Николай Хайтов" , Красимир Живков – горски стражар при ТП ДГС„Акад.Николай Хайтов" и Ефтим Стоилов – управител на „Тито-73"**ЕООД** .

С настоящото споразумение се изменят:

Чл.4 Действието на Договора е от датата на подписването му до датата на освидетелстване на сечището,но не по-късно от 30.09.2021 год.

Чл.7,ал.2, т.15 от Договора се изменя както следва:

Предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел,, подотдел	тримесечия2020г				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2011	252-а2,б2,ф1,	439		450		889
ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	тримесечия 2021				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2011	252-а2,б2,ф1,		122			122

Останалите клаузи от Договор № 66/ 31.12.2019 год. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за **ТП ДГС„Акад.Николай Хайтов“** и един за**„Тито-73“ ЕООД** е неразделна част от Договор №66/31.12.2019 год. за добив на дървесина от обект 2011 по Регистъра на договорите в **ТП ДГС „Акад.Николай Хайтов”** .

СПОРАЗУМЕНИЕ № 6

КЪМ ДОГОВОР №66 ОТ 31.12.2019 ГОД.

ОБЕКТ № 2011, включващ отдел/подотдел 252"ф1" ,252"а2,252"б2""

Днес 28.06 2021 год., в с. Хвойна, общ. Чепеларе, обл. Смолян, се сключи настоящото споразумение между:

1. ТП ДГС„Акад.Николай Хайтов", с. Хвойна, ., представлявано от – Директор и а- гл. счетоводител, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

2. „Тито-73"ЕООД, със седалище и адрес на управление представлявано от в качеството си на Управител, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО.Във връзка със сключен Договор №66/31.12.2019 год. за добив на дървен материал и наличието на обективни причини, възпрепятстващи транспортирането на дървесината в определения срок за изпълнение на договора.

ПРЕДВИД ИЗЛОЖЕНОТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО: **Основания за сключване на споразумението са: Чл.20а от ЗЗД и Раздел VIII на Договор № 66/31.12.2019 год., чл. 12** „Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма."

- **Заявление с вх.№ 1314/11.05.2021 г. и №1786/25.06.2021 год.от Управителя на фирма „Тито-73"ЕООД**
- **Двустранни протоколи** с наш Вх.№1790 от 28.06.2021 г. от Софка Качакова – ст.лесничей при ТП ДГС „Акад.Николай Хайтов" , Красимир Джонгаров – горски стражар при ТП ДГС„Акад.Николай Хайтов" и Ефтим Стоилов – управител на „Тито-73"**ЕООД** .

С настоящото споразумение се изменят: Чл.4. Действието на Договора е от датата на подписването му до датата на освидетелстване на сечището,но не по-късно от **30.12.2021 год.**

Чл.7,ал.2, т.15 от Договора се изменя както следва: Предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	тримесечия 2021				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2011	252-а2,б2,ф1,			122		122

Останалите клаузи от Договор № 66/ 31.12.2019 год. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за **ТП ДГС„Акад.Николай Хайтов"** и един за**„Тито-73" ЕООД** е неразделна част от Договор №66/31.12.2019 год. за добив на дървесина от обект 2011 по Регистъра на договорите в **ТП ДГС „Акад.Николай Хайтов"** .

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ИЗПЪЛНИТЕЛ:** .....

1. ..... /инж. Борис Кърдински/

2. ....

3. /Райко Стоилов/