ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №Д-08-10#3

към Договор №Д-08-10/09.01.2025г. за възлагане дейността- добив на дървесина в Обект №2500 МТ, отдел 131, подотдел „а", „б"

Днес, 29.09.2025г. в гр. Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат"- териториално поделение на ЮЦДП- гр. Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с **чл.19, ал.1** от Договор №Д-08-10/09.01.2025г. и постъпило Заявление вх.№08-1255/25.09.2025г. от „ВЕВА ГРУП" ЕООД, между страните:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДОСПАТ", ЕИК 2016195800435, представлявано от инж. Николай Кехайов, в качеството му на директор и Радан Петрунов - главен счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2. „ ВЕВА ГРУП" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Доспат, ул. „Тракия" №10, общ. Доспат, ЕИК 120548133 представлявано от Аида Китанова Радева в качеството й на Управител, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящето допълнително споразумение за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл. 1. Във връзка със сключен Договор №Д-08-10/09.01.2025г. за възлагане добива на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по- горе договор. В резултат, на което възниква затрудняване, за изпълнение на дейността в срок по договора, и изпълнение по тримесечие и минимални количества.

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.2. Променя се чл.4 от Договора, който придобива следната редакция: Дейностите по настоящия договор следва да бъдат извършени до **30.12.2025г.,** а срокът на договора е **до 30.01.2026г.**

Чл. 3 (1) От общо прогнозно количество за обекта в размер на **– 1710.87 пл. куб. м. съгласно чл. 1, ал.2 от Договора,** оставащото за добив прогнозно количество дървесина, възлиза в размер на **379.00 куб.м.**

(2) Променя се чл.7, ал.2, т.15 от Договора-предава изпълнението на възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва:

Обект	**Отдел, подотдел**	**Т Р И М Е С Е Ч И Е**				**Всичко**
		I-во	**II-ро**	**III-то**	**IV-то**	
2500МТ	**131-а, б**	**0**	**0**	**379**	**0**	**379**

Чл.4. Всички останали клаузи по договор № Д-08-10/09.01.2025г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните и е неразделна част от Договор № Д-08-10/09.01.2025г. сключен между ТП „ДГС- Доспат” и „ВЕВА ГРУП” ЕООД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Директор: .....п.....
/инж. Николай Кехайов/

Управител:.....п.....
/ Аида Радева/

Гл. Счетоводител: ..... …п……..
/ Радан Петрунов/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679