ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 168-1

към Договор № 41/28.01.2019 г. за възлагане дейността- добив на дървесина за **Обект №1908 , отдел 90, подотдел "о".**

Днес, 18.12.2020 г. в гр. Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат"- териториално поделение на ЮЦДП- гр. Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с **раздел VIII, чл.19, ал.2** от Договор № 41/28.01.2019 г. по регистър на договорите в ТП „ДГС-Доспат" във връзка с постъпило Искане с вх.№ 3305-1/18.12.2020 г. от ЕТ „Тео Теофил Делиев - Красимир Делиев„ между страните:

1.„Държавно горско стопанство Доспат", се представлява от инж. Стилиян Венциславов Балталиев, в качеството му на и.д.директор с главен счетоводител Радан Сребринов Петрунов, ЕИК 201619590435, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2.ЕТ„Тео Теофил Делиев- Красимир Делиев", с адрес на управление: с. Барутин, ул."Малина" №2, общ. Доспат, ЕИК 120013629, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано/о от Красимир Теофилов Делиев, в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна , се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по- горе договор за следното:

III. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

В връзка със сключения Договор №41/28.01.2019 г. за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довело до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по- горе договор, а имено: проливни валежи от дъжд и сняг, водещи до силно намокряне, разкалване и изнасяне, вследствие на което възниква затрудняване, дори невъзможност за работа в труднодостъпния терен в обекта. Тези обстоятелства, не е могло да се предвиди при сключване на договора и не могат да се вменяват във вина на страните по него.

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1.Променя се чл.4 действието на договора за възлагане дейността- добив на дървесината за обекта е до **30.06.2021 г.**

Чл.2.Променя се чл.7, ал.2, т.15. предава изпълнението на възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ				Всичко
		I- во	II-ро	III-то	IV-то	
1908	90-о	172	173	0	0	**345**

В останалата си част договора остава непроменен.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните, и представлява неразделна част от Договор №41/28.01.2019 г. сключен между ТП „ДГС- Доспат" и ЕТ„ Тео Теофил Делиев- Красимир Делиев".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

И.Д.Директор: .....
/инж. Стилиян Балталиев/
Гл. Счетоводител: .....
/ Радан Петрунов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:.....
/ Красимир Делиев/