Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О С П О Р А З У М Е Н И Е № 49/30.09.2020 г.

към Договор № 13 от 08.01.2020 г.

за сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от Обект № 2018 включващ отдели/подотдели 115 "е", 115 "н"

Днес, 30.09.2020 година, в с. Славейно в административната сграда на ДГС „Славейно", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД, чл.13, т./1/ и т./2/ от сключен Договор № 13 от 08.01.2020 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно", заявление с вх. №2976 от 28.09.2020 г. от Таско Илиев-управител на фирма „Модак-Т" ООД, както и доклад с вх. №2976-01 от 29.09.2020 г. от инж. Неделчо Недев-заместник директор при ТП ДГС „Славейно" между:

1. ДГС „Славейно", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян**,** с ЕИК 2016195800351, представлявано от инж. Кръстю Борисов Узунов, в качеството му на Директор и Веска Костадинова Костадинова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: с. Славейно, община Смолян, област Смолян, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. „Модак – Т" ООД, ЕИК 20452280, със седалище и адрес на управление: с. Резбарци, Община Кърджали, ул. „Детелина" № 5, представлявано от Таско Иванов Илиев в качеството му на Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор**,** за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № № 13 от 08.01.2020 г. за сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен и заявление с вх. №2976 от 28.09.2020 г. от Таско Илиев-управител на фирма „Модак-Т" ООД, както и доклад с вх. №2976-01 от 29.09.2020 г. от инж. Неделчо Недев-заместник директор при ТП ДГС „Славейно" и поради влошилите се метеорологични условия-интензивни пролетно-летни валежи, както и извънредната епидемиологична обстановка в страната, затрудниха извоза на дървесина в обекта,

СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Срокът, посочен в чл.4 от Договор № 13 от 08.01.2020 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно" се изменя по следния начин: **„Действието на договора е от датата на подписването му до датата на освидетелстване на сечището, но не по-късно от *31.12.2020 год.*"**

2. Минималните количества по тримесечия, които фирмата трябва да предава, съгласно чл.7/2/т.15 от горе цитирания договор се променя както следва:

обект №	отдел / подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2020 г., m^3				ОБЩО, m^3
		I	II	III	IV	
2018	115 "е", 115 "н"	-	-	-	357	357,00

3. Всички останали клаузи на Договор № 13 от 08.01.2020 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – един за изпълнителя и два за възложителя и е неразделна част от Договор № 13 от 08.01.2020 г. за сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП „ДГС Славейно”

✍1: ...../п/*.....
(инж. Кръстю Узунов)

Гл. счетоводител

✍2: ...../п/*.....
(Веска Костадинова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител

✍: ...../п/*.....
(Таско Илиев)

*** Налице са положени подписи, като същите са заличени, съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)**