А Н Е К С
КЪМ
ДОГОВОР №Д-07-16/24.02.2023г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА

Днес, 29.12.2023г., в с.Борино, общ.Борино на основание чл.9, ал.1 и чл.20а от Закона за задълженията и договорите във връзка с чл.288 от ТЗ и чл.9.3. във връзка с чл.4.12., ал.1 от договор №Д-07-16/24.02.2023г., между страните:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–БОРИНО", с ЕИК:2016195800385, с Дан.№ BG 201619580, представлявано от инж. Светозар Каменов Мечков (Директор) и Назмие Реджепова Алиева (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „ДЮИС" ЕООД, вписано в търговския регистър под **ЕИК 203805295**, със седалище и адрес на управление: обл. Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Северен, бул. „Дунав" №190, ет.4, ап.13, представлявано от Румяна Огнянова Кавлакова в качеството й на Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

и се сключи настоящият Анекс за следното:

§1. Страните сключват настоящия Анекс по взаимно съгласие след подадено заявление от Венцислав Митков Юруков – лицензиран лесовъд на дружеството – изпълнител, и становище рег.№В-07-2194/28.12.2023г. на инж. Стефан Иванов – Старши лесничей при ТП „ДГС – Борино", посочващи действието на обективни обстоятелства, които страните не са могли да предвидят при сключване на договора (лоши метеорологични условия, вследствие на които възникват затруднения, дори невъзможност за работа в обекта поради стръмния терен – валежи от дъжд и сняг), във връзка с които следва да бъде извършено предоговаряне на сроковете за сеч и извоз и графика за предаване на възложената работа, предвидени в договора, чрез промяна на същите.

§2. Поради изложеното в §1., страните се договарят, че:
2.1. Променят чл.1.5. от Договора, който придобива следната редакция:
Срокът за сеч е от издаването на позволително за сеч до 31.07.2024 г.
2.2. Променят чл.1.6. от Договора, който придобива следната редакция:
Срокът за извоз е от издаването на позволително за сеч до 31.07.2024 г.
2.3. Променят чл.1.7. от Договора, който придобива следната редакция:
Крайният срок на договора е не по-късно от 31.08.2024г.
2.4. Оставащото за сеч прогнозно количество дървесина в Обект №2314, възлизащо на около 849 куб.м., ще бъде предадено до изтичане на сроковете, предвидени по-горе в т.2.1. и т.2.2., както следва

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2024г.				Общо
		I	II	III	IV	
2314	**172 „б"**	**250**	**300**	**43**	**-**	**593**
	172 „в"	**50**	**100**	**27**	**-**	**177**
	172 „г"	**-**	**79**	**-**	**-**	**79**

§3. Останалите клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият Анекс се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, като всеки от тях има силата на оригинал.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП„ДГС-БОРИНО"
✍1:……/п/*……..
печат (инж. Св. Мечков)

✍2:……/п/*……..….
(Н. Алиева)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
"ДЮИС" ЕООД
✍1:……/п/*……
печат (Румяна Кавлакова)

**налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)*