ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № ДпС 35-823#1/31.07.2026 г.
към Договор № Д-35-69 от 16.05.2024 г.
за възлагане добив на дървесина

Днес, 31.07.2026 година, в административната сграда на ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание Раздел VIII. чл.15, ал.1 от Договор № Д-35-69 от 16.05.2024 г. между:

1. **ТП ДЛС "Чепино"**, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800244, представлявано от инж.Николай Георгиев Мишев, в качеството му на директор и Николина Йорданова Анастасова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Чехльово, общ.Велинград, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. **"МЕДЕВ - 79" ЕООД,** със седалище и адрес на управление: с.Горна Биркова, общ.Велинград, ул."Първа" № 3, вписано в търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с ЕИК 202235903, представлявано от Емине Мусова Меджит, в качеството и на управител, чрез пълномощникът и Мехмед Меджид Меджид упълномощен с нотариално заверено пълномощно № 2953/12.11.2012г. издадено от Юлиян Комсалов с Рег.№ 646 на Нотариалната камара, наричан за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № Д-35-69 от 16.05.2024 г. и постъпило писмено заявление с вх.№ 35-823/31.07.2026 г. за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно:трудния терен в обекта и затруднената реализация на дървесината през 2026 година.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът, посочен в раздел II, чл.4. от Договор № Д-35-69 от 16.05.2024 г. – **обект № 2445** с отдел/подотдел: **168в, 174а, 174б, 174г,** по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" се изменя, както следва: ***„до 31.10.2026г.,*** като страните се договарят останалата в насаждението неотсечена маркирана дървесина да се преразпредели в следващите тримесечия, като останалата неотсечена дървесина в насажденията, в рзамер на **362,39 к.м.** да се сече и извозва по следния тримесечен график през **2026 г.**, както следва :

Обект №	Отдел, подотдел	ГРАФИК ПО ТРИМЕСЕЧИЯ				
		I	II	III	IV	ОБЩО
2445	168в, 174а, 174б, 174г			300	62,39	362,39

Чл.2. Всички останали клаузи на Договор № Д-35-69 от 16.05.2024 г. по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е неразделна част от Договор № Д-35-69 от 16.05.2024 г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор:

✍1: .....
(инж.Николай Мишев)
Гл. счетоводител:

✍2: .....
/Николина Анастасова/* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Упълномощен представител:

✍: .....
(Мехмед Меджид)