ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 132/18.09.2017 г.
към Договор № 57 от 28.04.2017 г.
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес, ...18.09...2017 година, в м.Чехльово в административната сграда на ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание в Раздел VIII. Чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 от Договор № 57 от 28.04.2017 г. между:

1. ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800244, представлявано от инж.Димитър Николов Касапски, в качеството му на ИД директор и Николина Йорданова Анастасова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Чехльово, общ.Велинград, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. "Картач 1" ЕООД, ЕИК 112661265, със седалище и адрес на управление: гр.Ракитово, ул."Ракита" №7, представлявано от Атанас Тодоров Гешев в качеството му на Упълномощен представител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка с изпълнението на дадените указания с писма Рег.инд.ИАГ – 43471/11.12.2014г – ИАГ гр.София, Изх.№ 15-Изх.1590/19.03.2015г.и на основание раздел IV, чл.7, ал.1, т.9 от сключен Договор № 57 от 28.04.2017 г. за добив на дървесина на временен склад, както и допълнително инвентаризирана и маркирана дървесна маса вследствие на естествено съхнене отразено в КП № 001392/04.09.2017г., страните установиха наличието на обективни обстоятелства – наличие на съхнещи дървета вследствие нападение от върхов корояд в отдел 1079 „м", което налага тяхното спешно отсичане.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в Раздел II. Чл.4. от Договор № 57 от 28.04.2017 г. обект № 1745 по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" се запазва, както следва: ***„до 29.12.2017 г."***, като страните се договарят останалата в насаждението неотсечена маркирана дървесина, в размер на 496 куб.м, в т. ч.: 31 куб.м бял бор допълнително маркирана пострадала дървесина да се сече и извозва по следния месечен график:

III-то тримесечие	IV – то тримесечие
куб.м 196	куб.м 300

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор № 57 от 28.04.2017 г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 57 от 28.04.2017 г. за добив на дървесина .

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор

✍1: ...n/a...
(инж.Димитър Касапски)

Гл. счетоводител

✍2: ...n/a...
(Николина Анастасова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител

✍: ...n/a...
(Атанас Гешев)

Заличено на основание чл. 2 ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 2 ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 2 ЗЗЛД