ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 26/27.08.2020 г.
към Договор № 79 от 22.08.2019г.
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес, 27.08.2020 година, в м.Чехльово в административната сграда на ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание в Раздел VIII. Чл.14. ал.1 и 2 и чл.15, ал.1,2 от Договор № 79 от 22.08.2019г. между:

1. ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800244, представлявано от д-р инж.Гено Пеев - Карапеев, в качеството му на директор и Николина Йорданова Анастасова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Чехльово, общ.Велинград, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. "ЕДЕЛВАЙС - 70" ЕООД, ЕИК 201953060, със седалище и адрес на управление: с.Кръстава, общ.Велинград, обл.Пазарджик представлявано от Муса Ибрахим Енгяр, в качеството му на пълномощник с нотариалон заверено пълномощно № 3872/29.11.2013г.наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка с изпълнението на дадените указания с писма Рег.инд.ИАГ – 43471/11.12.2014г – ИАГ гр.София и Изх.№ 15-Изх.1590/19.03.2015г.на ЮЦДП I Смолян и раздел IV, чл.8, ал.1, т.9 от сключен Договор № 79 от 22.08.2019г. за добив на дървесина, както и допълнително инвентаризирана и маркирана дървесна маса вследствие на абиотичен фактор, което е отразено в КП № 001885/21.08.2020г., страните установиха наличието на обективни обстоятелства - наличие на пречупени, изкъртени с нарушена цялост дървета вследствие на снеголом, снеговал в отдели 133 подотдел „б" и 141 „ж", което налага тяхното спешно отсичане.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът, посочен в раздел II, чл.4. от Договор № 79 от 22.08.2019 г. – обект № 1941 с отдели: 133 подотдел „б" и 141 „ж" по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" се изменя, както следва: ***„до 30.12.2020г.,*** като страните се договарят останалата в насаждението неотсечена маркирана дървесина, в размер на 927 куб.м., в т.ч.: ббор – 86 кубм. се сече и извозва по следния тримесечен график:

III – то тримесечие	IV– то тримесечие
куб.м 300	куб.м 627

Чл.2. Всички останали клаузи на Договор № 79 от 22.08.2019 г. по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 79 от 22.08.2019 г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор:

✍1: .....
(д-р инж.Гено Пеев - Карапеев)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:

✍: .....
(Муса Енгяр, пълномощник)

Гл. счетоводител:

✍2: .....
/Николина Анастасова/Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)