ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1

към Договор № 136/15.07.2020г. за Изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционен проект с предмет: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект за обект ГАП „Кривов чарк - Беглика”

Днес, 31.07.2020г., в гр. Батак, между:

ДГС ”РОДОПИ”, ЕИК 2016195800416, териториално поделение на „Южноцентрално държавно предприятие” ДП Смолян, с адрес: местност „Беглика”, гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, представлявано от инж. Петър Мирчев, в качеството му на Директор и Дафинка Кънева, в качеството на главен счетоводител, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

И

Обединение „Път Бул Строй”, с ЕИК 177255317, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Столична, обл. София, п.к. 1619, ул. Цар Борис III №257 представлявано от инж. Валентин Венев Зарев и Сава Богданов Тачев – представляващи заедно и поотделно, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

Се сключи настоящото допълнително споразумение на основание чл. 116, ал.1, т.3 от ЗОП, във връзка с възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, нито в цената на същия, поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, както следва: Възложителят ДГС „РОДОПИ” е сключил договор за обществена поръчка № 136/15.07.2020г. за Изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционен проект с предмет: **„Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект за обект ГАП „Кривов чарк-Беглика”** със срок за изпълнение 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора, а именно – 15.07.2020г. Сключването на споразумението се налага поради установяване на обстоятелства, които възложителят не могъл да предвиди към момента на сключване на договора, а именно: дългите срокове за произнасяне на становища и съгласуване с институциите като ОПУ Пазарджик и Община Батак, което води до обективна невъзможност за възложителя своевременно да изпрати необходимите документи на изпълнителя за извършване на услугата. Това, от своя страна, води до изтичане срока на договора за извършване на услугата от страна на изпълнителя.

II. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства, на основание чл. 116, ал.1, т.3 от ЗОП, страните се споразумяха за следното:

1. Срокът за изготвяне на Доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект за обект ГАП „Кривов чарк - Беглика” започва да тече след представяне на съгласувателните писма и становища от другите

институции в Република България и е 20 (двадесет) календарни дни. Срокът от 20 (двадесет) календарни дни да се отброява от датата на последните представени документи от другите институции в ДГС „РОДОПИ” и съответното им предоставяне на изпълнителя, ведно с инвестиционния проект, подлежащ на оценка на съответствието.

2. Всички останали клаузи по Договор №136/15.07.2020г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение, състоящо се от две страници, се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: **ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

1. ...../п/*.....
инж. Петър Мирчев
Директор на ДГС ”РОДОПИ”

...../п/*.....
инж. Валентин Зарев
Обединение „Път Бул Строй”

2. ...../п/*.....
Дафинка Кънев
главен счетоводител на ДГС ”РОДОПИ”

**** Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)***