С П О Р А З У М Е Н И Е № Изх-06-346/29.09.2026 г

към Договор № Д-06-57/18.03.2026г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркирана дървесина

Днес 29.09.2026 година, в гр. Батак в административната сграда на ДГС Батак - Териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и т. 9.3 от допълнителните разпоредби на **Договор № Д-06-57/18.03.2026г.** по регистъра на договорите в ТП „ДГСБатак" във връзка със заявление вх. №Вх-06-792/25.09.2026 г. от **ЕТ„Исмет Бедел"**, между:

1.ТП ДГС Батак - Териториално поделение на ЮЦДП - Смолян**,** с ЕИК 2016195800141, представлявано от инж. Петър Здравков Байлов – Директор и Янка Асенова Мандраджиева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Батак, ул. Паритзанска №1, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. ЕТ„Исмет Бедел", ЕИК 112106239 със седалище и адрес на управление: с. Нова Махала, общ. Батак, обл. Пазарджик , представлявано от Исмет Музафер Бедел, в качеството му на Управител и наричан за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се сключи настоящото споразумение при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор **№ Д-06-57/18.03.2026г.** за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркирана дървесина от **обект 2631, отдел/подотдел: 69б,** страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор. В хода на изпълнението на договора възникнаха обективни обстоятелства, независещи от страните по договора, които доведоха до невъзможност за изпълнение на предвидените дейности в договорно определения срок по график. През периода на действие на договора в района на обекта се наблюдаваха продължителни и обилни валежи, вследствие на които теренът и извозните трасета бяха силно преовлажнени, а проходимостта на горските пътища съществено влошена. Създалите се условия не позволиха нормалното използване на добивната техника и възпрепятстваха извършването на дейностите по добив и извоз на дървесина при спазване на технологичните изисквания, изискванията за безопасност на труда и мерките за опазване на горските територии. Посочените неблагоприятни метеорологични условия представляват обективна причина за забавяне изпълнението графика по договора, като същите са извън контрола на изпълнителя и възложителя и не могат да бъдат вменени във вина на която и да е от страните. Предвид изложеното и с цел осигуряване на възможност за пълно и качествено изпълнение на договорените дейности, без промяна на останалите условия по договора, е необходимо графикът за изпълнение да бъде променен чрез сключване на анекс между страните.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Графикът посочен в т. 1.4. и т. 5.2.15 от Договор **№ Д-06-57/18.03.2026г.** по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак” се изменя по тримесечия по следния начин:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2631	69б				958	958

Чл.2. Всички останали клаузи на **Договор № Д-06-57/18.03.2026г.** по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя и е неразделна част от **Договор № Д-06-57/18.03.2026г.** за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП “ДГС Батак”

✍1:...../п/.....
(инж. Петър Байлов)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител

✍: ...../п/.....
(Исмет Бедел)

Гл. счетоводител

✍2: ...../п/.....
(Янка Мандраджиева)

СЪГЛАСУВАЛ:
Юрисконсулт

✍:...../п/.....
(Иванка Върбанова)

/п/ - на лице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общият регламент за защита на личните данни (Регламент ЕС 2016/679)