МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ГР. СМОЛЯН
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ЖЕНДА", ГР. КЪРДЖАЛИ
п.к.6600, гр.Кърджали, ул. „Васил Левски"2, тел./факс: +359361/6 53 96, e-mail: dlsjenda@ucdp-smolian.com

АНЕКС № 1

Допълнително споразумение към договор за обществена поръчка № 14/03.04.2017г. с предмет: ***„Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект във фази идеен и работен проект и изпълнение на СМР, съгласно одобрен проект, включително упражняване на авторски надзор за обект: "Пристройка на административна сграда на ТП ДЛС „Женда***

Днес, 01.06.2018г., в гр.Кърджали на основание чл.116, ал.1, т.1 и т.3 от ЗОП във връзка с чл. 32, чл. 28, ал. 1 и чл. 29, ал. 1 от договор за обществена поръчка № 14/03.04.2017г., Уведомление с вх.№ 2779/17.04.2018 г. от страна на Изпълнителя „Партрейд" ООД гр. София, получената от страна на Изпълнителя „Партрейд" ООД гр. София окончателна Количествено стойностна сметка (КСС) за изпълнение на непредвидените видове дейности, както и приложения Анализ разходни норми /УСН/ се сключи настоящото споразумение към договор за обществена поръчка № 14/03.04.2017г. между:

1. ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ЖЕНДА" – ГР.КЪРДЖАЛИ, гр.Кърджали, ул."Васил Левски"№2, с ЕИК 2016195800015, представлявано от инж. Николай Василев Янчев, в качеството му на директор и Петър Василев Петров – главен счетоводител, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „ПАРТРЕЙД" ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписвания с ЕИК 112062174, със седлище и адрес на управление: гр. София, бул. "Черни връх" № 158, представлявано от Димитър Цветанов Василев – управител, от друга страна, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

Страните се споразумяха за следното изменение на договор за обществена поръчка № 14/03.04.2017г.:

Чл.1. Непредвидените дейности посочени в получената окончателна количествено-стойностна сметка за изпълнение на същите от страна на Изпълнителя „Партрейд" ООД, да бъдат за сметка на заложените „непредвидени разходи" в чл.2, ал.2, т.2, от Договор № 14/03.04.2017г. в размер на **25 643,71 без ДДС**.

Чл.2. Срокът за изпълнение СМР на обект **: „Пристройка на административна сграда на ТП ДЛС „Женда"** посочен в чл. 7, ал.2 от договора се удължава със **110 календарни дни**, като текста на 7, ал. 2 се изменя по следния начин: „Изпълнителя ще изпълни СМР на обект: **„Пристройка на административна сграда на ТП ДЛС „Женда", в срок от 288 календарни дни от датата на съставяне на Акт обр. 2 по Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.**

Мотиви за изменение на договора:

1. Изменението на стойността на Договор № 14/03.04.2017г е с оглед на констатираните „непредвидени обстоятелства" съгласно получено Уведомление от 17.04.2018г. на Изпълнителя „Партрейд" ООД по посочения договор, които Възложителят при полагане на дължимата грижа не е могъл да предвиди, а именно:

1.1. При започване на изкопните работи и откриване на сутеренните стени на новопостроените сгради южно от обекта, в УПИ XII-51, се установи, че бетонът на сутеренните стени е навлязъл около 10-35см в УПИ I-50, поради това, че при изпълнението на строежа, не е използван кофраж.

1.2. В очертанията на УПИ I-50, след събаряне на едноетажната сграда, е установено че, под нейните основи е била изградена септична яма.

1.3. В участъка между К5 И Ш1 от новопроектираната сграда е правено укрепване на основите на съществуващата сграда на ТП Държавно ловно стопанство „Женда“ гр.Кърджали и бетона от укрепването излиза около 50см извън очертанието на съществуващите основи.

2. Във връзка с горе посоченото страните по Договор № 14/03.04.2017г. се споразумяха, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни предидените дейности в Заповедта на инженер конструктора № 01 от 17.04.2018 г. съгласно, която са предвидени за изпълнение следните дейности:

2.1. От Ш1 до края на рампата от новопроектираната сграда, укрепването на основите на съществуващата сграда да се изпълни по одобрения проект.

2.2.Относно т.1 : излишният бетон от сутеренните стени да се премахне. Отстраняването му да се извърши с ръчна механизация, като се внимава да не се напукат сутеренните стени на сградите и без да се прекъсва тяхната армировка.

2.3.Относно т.2: Септичната яма да се разруши, като предварително наличната вода в нея да се източи с подходяща механизация, без да се наводнява направения изкоп.

2.4.Относно т.3: Ще бъде дадено допълнително проектно решение.

3. Относно изменението на срокът за изпълнение на СМР по Договор №14/03.04.2017г. на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, във връзка с посочените по-горе „непредвидени обстоятелства“, които при полагане на дължимата грижа Възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора.

Съгласно това и приложения от Изпълнителя „Партрейд“ ООД Анализ разходни норми /УСН/, за цялостно изпълнението на посочените „непредвидени дейностите“ срокът определен в чл.7, ал.2 от Договор №14/03.04.2017г. следва да се удължи със 110 календарни дни.

Чл.3. Изпълнените на посочените в настоящото допълнително споразумение дейности да се доказват двустранно в процеса на изпълнение с подписване на съответните актове и протоколи съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по приложението му.

Всички останали клаузи от договора за обществена поръчка № 14/03.04.2017г.остават непроменени.

Настоящото Допълнително споразумение, ведно с окончателна количествено-стойностна сметка за изпълнение на „непредвидените дейности“ от страна на Изпълнителя „Партрейд“ ООД, както и приложения Анализ на разходните норми /УСН/ представляват неразделна част от подписания между страните Договор №14/03.04.2017г. с предмет: ***„Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект във фази идеен и работен проект и изпълнение на СМР, съгласно одобрен проект, включително упражняване на авторски надзор за обект: "Пристройка на административна сграда на ТП ДЛС „Женда"".***

Споразумението се състави и подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра– два екземпляра за Възложителя и един екземпляр за Изпълнителя, както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР:.....
/инж.К

Заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:...
/Петъ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ:.....
/Димит

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД