ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ рег.№ 20-Д-0042-01

(по регистър на договори)

№ 2

към Договор с рег.№20-Д-0042 от 20.08.2020г. за покупко – продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект №2009С, отдел/подотдели: 192-„Д, Ж, Р“

Днес**, 26 АПРИЛ 2021г**. в с.Триград, общ.Девин, на основание чл.29, ал.1 от разпоредбите на сключен Договор с рег. №20-Д-0042 от 20.08.2020г. за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен и депозирано Заявление с Вх.№21-вх-0841/23.04.2021г. от страна на Купувача за изменение на сключения по между ни договор за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в **Обект №2009С, отдел/подотдели: 192-„Д, Ж, Р“**, между:

1.ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–ТРИГРАД“,ЕИК:2016195800259 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано и управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ПРОДАВАЧ** от една страна и

2.„ВАЛКИН ЛЕС” ЕООД, ЕИК 115765231, със седалище и адрес на управление: гр.Стамболийски, общ.Стамболийски, обл.Пловдив, ул.„Шовальов” №5, представлявано от Сергей Здравков Кичуков – Управител, наричано за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна, се сключи настоящото Допълнително споразумение, за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

По време на изпълнение на сключения по-горе договор страните са установили наличие на непредвидими и непреодолими обстоятелства от форсмажорен характер, изразяващи се в невъзможност за осъществяване на достъп до насаждението, поради образуване на дебела снежна покривка и нейното задържане до месец април 2021г., който обстоятелства са възпрепятствали своевременното извършване на товаро-транспортните дейности в обекта, включително и транспортиране на добитата дървесина. Сечта в обекта е приключила, но на временните складове е налична неизвозена дървесина, която към настоящия момент не може да бъде извозена с оглед запазване на транспортната инфраструктура и все още наличие на снежна покривка. Горските автомобилни пътищата, осигуряващи достъп до насажденията, са с изключително стръмни участъци, големи странични наклони и глинеста основа, поради което безопасното изпълнение на дейностите, предмет на договора, е възможно само при сухо време. Тези обстоятелства се явяват независещи от волята на страните по договора и от своя страна са довели до ***невиновна забава за изпълнение на задълженията от страните по договора.***

Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения договор, на основание чл.29, ал.1 от същия договор, ***страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:***

1. ***Текстът на чл.6, ал.1 се изменя така:***

„Действието на договора е от датата на подписването му до 30-дни след датата на освидетелстване на сечищата, но не по- късно от ***30.05.2021г.****“.*

2. ***Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.***

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег. №20-Д-0042 от 20.08.2020г. за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен включена в **Обект №2009С, отдел/подотдел: 192-„Д, Ж, Р“.**

ЗА ПРОДАВАЧ:	***ЗА КУПУВАЧ:***
ТП“ДГС-ТРИГРАД“	***”ВАЛКИН ЛЕС” ЕООД***
1. ✍___*П_____	**1. ✍___*П_____**
(инж.З. БАКЛАРЕВА)	***(Сергей КИЧУКОВ)***
2. ✍___*П_____	
(Ст.МАЛКОВСКИ)	

****Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).***