ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №

към Договор № 26/17.05.2022год.

Днес, 04.01.2023г. в Държавно горско стопанство Клисура, на основание чл.20а от ЗЗД, Раздел X, чл.35,ал.1 от Договор **№ 26/17.05.2022год**. по регистъра на договорите на ТП „ДГС Клисура" за покупко – продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от **Обект № 2150**, във връзка с Раздел II, чл.5 и Раздел VI, чл.16, т.14, между страните:

1.ТП „Държавно горско стопанство - Клисура", с адрес: гр. Клисура, ул. „20-ти Април" №26, ЕИК по БУЛСТАТ 2016195800206, представлявано от инж.Христо Иванов Колев, в качеството му на Директор и Анелия Атанасова, в качеството й на гл. счетоводител, наричано за краткост по-долу ПРОДАВАЧ, от една страна

и

2. „Маркони груп лес" ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ с ЕИК 203110960, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, обл. Пловдив, бул. „Александър Стамболийски" № 50, ет.4, ап.10 с управител Пенка Николова Бангеева, представлявано от Борис Иванов Марков – упълномощен от управителя с Пълномощно с Рег.№11585 от 01.08.2019год. на Нотариус Михаела Здравкова, с рег.№642 на НК, наричан за краткост **КУПУВАЧ** от друга страна се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по горе договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.1. Изменят се сроковете, уговорени в Раздел II, чл.5, ал.1 от Договора, както следва крайният срок за продажба и транспортиране на дървесина до **30.04.2023г.**, а срокът на договора до **31.05.2023г.**

Изменението на сроковете е наложено поради продължителна недостъпност на обект **№2150**, включващ отдели/подотдели **64 „в", 65 „в"** и включените в него насаждания, поради това че горските пътища са разрушени в резултат на непреодолима сила – наводнение, възникнало на 02.09.2022г. в резултат на паднали проливни продължителни дъждове на територията на Община Карлово. Във връзка с природното бедствие са издадени Заповед №РД-857 от 02.09.2022г., Заповед №РД857-1 от 02.09.2022г. и Заповед №РД-884 от 12.09.2022г., всички на Кмета на Община Карлово за обявяване на частично бедствено положение и въвеждане в изпълнение на части от План за защита при бедствия. Между страните по договора е съставен двустранен протокол, в който са описани обстоятелствата, водещи до невъзможност за изпълнение на посочените количества дървесина в графика по тримесечия, уговорен в раздел Раздел VI чл. 16, т.14 от Договора.

Чл.2. Графикът за изпълнение, уговорен в Раздел VI чл.16, т.14 от Договора по тримесечия и минимални количества, се изменя както следва:

✍1...../п/*.....
(Директор – инж. Христо Колев)

✍1...../п/*.....
(Пълномощник-Борис Марков)

✍2:……/п/*…….
(гл. счетоводител – Анелия Атанасова)

обект	ТРИМЕСЕЧИЯ 2023 г.				
	I-во тримесечие – януари, февруари, март	**II-ро тримесечие – април, май юни**	**III-то тримесечие – юли, август, септември**	**IV-то тримесечие – октомври, ноември, декември**	**общо**
2150	235,00	66,97	-	-	**301,97**

Чл. 3. Всички останали клаузи в Договор № **26/17.05.2022г.** по регистъра на ТП „ДГС - Клисура" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за ПРОДАВАЧА и един за КУПУВАЧА от страните и е неразделна част от Договор **26/17.05.2022год**. по регистъра на ТП „ДГС - Клисура".

ЗА ПРОДАВАЧ:
ТП „ДГС-Клисура"

Директор✍…..…/п/*….....…
(инж. Христо Колев)

Гл. счетоводител:✍…..…/п/*….....….....
(Анелия Атанасова)

ЗА КУПУВАЧ:
„Маркони груп лес " ЕООД

✍...../п/*.....
(Пълномощник – Борис Марков)

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)