**Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О  С П О Р А З У М Е Н И Е № В-24-1376/26.09.2022 г.**
**към Договор № 97 от 22.12.2021 г.**
**за възлагане на дейността добив на дървесина**
**от обект № 2212, отдел/подотдел 281 „ш“**

Днес, 26.09.2022 година, в с. Славейно в административната сграда на ДГС „Славейно”, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД, чл.13, т.1 от сключен Договор № 97 от 22.12.2021 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно”, заявление с вх.№Вх-24-758/21.09.2022 година от Кадри Мандраджи – лицензиран лесовъд на фирма „Маркони Груп Лес“ ЕООД и доклад с вх.№Вх-24-758#1/26.09.2022г. от инж. Неделчо Недев – зам. директор при ТП ДГС „Славейно“, между

**1. ДГС „Славейно”**, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян**,** с ЕИК 2016195800351, представлявано от инж. Тодор Василев Василев, в качеството му на Директор и Веска Костадинова Костадинова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: с. Славейно, община Смолян, област Смолян, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

**2. „Маркони Груп Лес“ ЕООД** ЕИК 203110960, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул. „Александър Стамболийски“ № 50, представлявано от Пенка Николова Бангеева в качеството й на Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор**,** за следното:

**I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО**

Във връзка със сключен Договор № 97 от 22.12.2021 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно“, заявление с вх.№Вх-24-758/21.09.2022 година от Кадри Мандраджи – лицензиран лесовъд на фирма „Маркони Груп Лес“ ЕООД и доклад с вх.№Вх-24-758#1/26.09.2022 г. от инж. Неделчо Недев – зам. директор при ТП ДГС „Славейно“, поради лошите метеорологични условия от началото на година – обилните снеговалежи и натрупала снежна покривка през първото тримесечие, както и проливните дъждове, преовлажнени пътища, затрудняващи извоза на дървесина, а от там и транспортирането й, са причина фирмата изпълнител да не може да работи в обекта и да забави изпълнението му, предвид което

**СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:**

1. Минималните количества по тримесечия, които фирмата трябва да предава, съгласно чл.7 ал.2 т.15 от горе цитирания договор се променя както следва:

| **Разпределение на оставащите количества дървесина по тримесечия за 2022 година** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обект № | тримесечие | I | II | III | IV | **общо** |
| **2212** | куб.м | 0 | 0 | 300 | 2109 | **2409** |

2. Всички останали клаузи на Договор № 97 от 22.12.2021 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – един за изпълнителя и два за възложителя и е неразделна част от Договор № 97 от 22.12.2021 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно”.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**
Директор на ТП „ДГС Славейно”

✍1: ...../п/*.....
**(инж. Тодор Василев)**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**
Управител

✍: ...../п/*.....
**(Пенка Бангеева)**

Гл. счетоводител

✍2: ...../п/*.....
**(Веска Костадинова)**

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)