ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 към
**ДОГОВОР № 46/09.07.2020 г.**
ЗА ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН
ОТ ОБЕКТ № 2037

Днес, 30.12.2020 г., в административната сграда на ТП „ДЛС Тракия", област Пловдив, община Раковски, с. Стряма, на основание чл. 20а от ЗЗД, чл. 50, ал. 2 от договор № 46/09.07.2020 г. наричан основен договор, с предмет покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в Обект № 2037, между:

**1. ТП „ДЛС Тракия"** териториално поделение на „Южноцентрално държавно предприятие" ДП – гр. Смолян, с ЕИК: 2016195800225, със седалище и адрес на управление: с. Стряма, местност „Чекерица", представлявано от инж. Огнян Билянов Христов, в качеството си на директор и Лилия Генева, в качеството си на главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ПРОДАВАЧ**, от една страна

и

**2.** „**Маркони Груп Лес" ЕООД**, с ЕИК: 203110960 със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, бул. „Александър Стамболийски" № 50, ет.4, ап.10, представлявано от Пенка Николова Бангеева, в качеството ѝ на Управител, наричано по-долу за краткост **КУПУВАЧ** по основния договор от друга страна, а заедно наричани по-долу **„СТРАНИТЕ",**

СЕ СКЛЮЧИ ТОВА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, КАТО СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

**§1.** На основание чл. 20а от ЗЗД, чл. 13, ал. 1, т. 7 и чл. 35, ал. 1 от основния договор, както и във връзка с постъпило заявление с Вх. № 5304/29.12.2020 г. (по вх. п. рег. на ТП „ДЛС Тракия"), поради независещи от купувача обективни причини, свързани с неблагоприятните климатични условия, и във връзка с възникнали други затруднения при осъществяване на дърводобива, довели до невъзможност същият да изпълни в срок предвидените по договора дейности, страните се споразумяха за следното:

**1.** Срокът по Чл.7 от Договор № 46 от 09.07.2020 г. **се удължава, както следва:**

- краен срок за сеч и извоз – **30.04.2021 г.** и удължаване на същите за усвояване на дървесината в **Обект № 2037.**

- срок на договора - до **30.05.2021 г.**

2. Изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества по чл**. 16, ал. 1, т. 1.14 от основния договор**, се променя както следва:

| ОБЕКТ № | Отдел/ подотдел | ТРИМЕСЕЧИЯ 2021 г. | | | | ОБЩО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | |
| 2037 | 64 „а", „и", 65 - 10, 67 „з", 68 „г", „д", „е", 68 - 2, 68 - 3, 69 „а", 69 „д", 69 „ж", 69 „и", 69 „н ", 72 „б", 73 „а", „б", 74 „а", „б", „в", 75 „в", 76 „а", „б", 76 „в, 76 „д", 77 „а", „г", „д", 79 „а", „д", „и", 80 „а", „е", „с", 82 „а" | 70 | 34.45 | - | - | 104.45 |

**§2.** Настоящото допълнително споразумение и договорените с него изменения и допълнения влизат в сила от момента на подписването му и от двете страни.

**§3.** Всички останали клаузи по основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състои от една (1) страница, изготви се и се подписа в три (3) еднакви и еднообразни екземпляра, всеки един със силата на оригинал – по два за възложителя и един за изпълнителя, и е неразделна част от договор №46/09.07.2020 г.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**
1. инж. Огнян Христов **/п/***
ДИРЕКТОР на
ТП „ДЛС Тракия"
2. Лилия Генева /п/*
Главен счетоводител на
ТП „ДЛС Тракия"

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**
……/п/*…….
„Маркони Груп Лес" ЕООД

Изготвил: /п/*
Емануил Димитров – юрисконсулт при ТП „ДЛС Тракия"

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)