ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 160

към Договор № 40/28.01.2019 г. за възлагане дейността- добив на дървесина в **Обект №1905 , отдел 205, подотдел "ж".**

Днес, 25.09.2019 г. в гр.Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат"- териториално поделение на ЮЦДП- гр.Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с **раздел VIII, чл.19, ал.1** от Договор № 40/28.01.2019 г. по регистър на договорите в ТП „ДГС- Доспат" във връзка с постъпило Искане с Вх.№2754/24.09.2019 г. от „Вева Груп" ЕООД, между страните:

1.„Държавно горско стопанство Доспат", се представлява от инж. Стилиян Венциславов Балталиев, в качеството му на и.д.директор с главен счетоводител Радан Сребринов Петрунов, ЕИК 201619590435, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2.„Вева Груп" ЕООД, с адрес на управление: гр. Доспат, ул."Тракия" №10, общ. Доспат, ЕИК 120548133, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано от Аида Китанова Радева, в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна , се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по- горе договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

В връзка със сключения Договор №40/28.01.2019 г. за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довело до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по- горе договор, а имено:проливни валежи от дъжд и сняг, водещи до силно намокряне, разкалване и изнасяне, вследствие на което възниква затрудняване, дори невъзможност за работа в труднодостъпния терен в обекта. Тези обстоятелства, не е могло да се предвиди при сключване на договора и не могат да се вменяват във вина на страните по него.

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1.Променя се чл.4 срока за сеч и извоз на дървесината в обекта е до **30.12.2019 г.**

Чл.2. Променя се чл.7.(2), т.15. предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества.

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ				Всичко
		I- во	II-ро	III-то	IV-то	
1905	205-ж	488	725	325	344	1882

В останалата си част договора остава непроменен.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните, и представлява неразделна част от Договор №40/28.01.2019г. сключен между **ТП „ДГС- Доспат" и „Вева Груп" ЕООД.**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
И.Д.Директор: .....
/инж. Стилиян Балталиев/

Гл. Счетоводител: .....
/ Радан Петрунов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
.....
/ Аида Радева/