СПОРАЗУМЕНИЕ №1

Към Договор № Д-20-17 от 18.02.2022г.
За извършване на лесокултурни дейности в обект №1
На територията на ТП „ДГС - Първомай“

Днес, 30.06.2022г., гр. Първомай в административната сграда на ТП „ДГС - Първомай“, териториално поделение на ЮЦДП – Смолян на основание чл.20а, изр.2 от ЗЗД и т.1 и т.4 от раздел VII от Договор № Д-20-17/18.02.2022г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС - Първомай“ и съгласно Протокол от 01.04.2022г., поради възникнали обективни обстоятелства, се подписа настоящото споразумение между:

1. **„ДГС Първомай“,** териториално поделение на ЮДЦП – Смолян, с ЕИК 2016195800091, представлявано от **инж. Йордан Шопов**, в качеството на Директор и **Веселина Димитрова**- Главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Първомай, ул. Йоан Екзарх №6, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и;

2. **„Сигма лес“ ЕООД**, с ЕИК 20316619, управлявано от **Десислава Георгиева Сариева** в качеството ѝ на управител и представлявано от пълномощник инж. Игнат Игнатов, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ж.к. „Невяста“, ул. Чан № 4 вх. „Г“, ет.5 ап.50, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка с изпълнението на Договор № Д-20-17/ 18.02.2022г. за извършване на лесокултурни дейности в обект №1 за 2022г. на територията на ТП „ДГС - Първомай“, „Южноцентрално държавно предприятие“ – Смолян, на основание т.1 и т.4 от раздел VII. от цитирания договор и съгласно Приемно-предавателен протокол от 01.04.2022г., страните се споразумяват следното:

Чл.1. Поради непреодолима сила, а именно установяване на наводняване, в отдел 20, подотдели „е“ и „з“, от скъсване на граничещ с отдела канал в продължение на няколко дни, като е направен опит за укрепване, но стената отново се е скъсала след укрепената част, като наводняването на обекта е продължило. Описаните причини са довели до невъзможност на машините да извършат планираните в определените от спецификацията срокове дейности- риголване и подравняване. Страните се споразумяват да се извършат дейностите- риголване и подравняване, след оттегляне на водата и изсъхване на терена, а залесяването да се извърши през есента, в срокове определени както следва:

1. Почвоподготовка в отдел 20, подотдели „е“ и „з“
   1.1. риголване на горски площи на дълбочина 60см. в отдел 20, подотдели „е“ и „з“ срок за изпълнение от **01.08.2022г. до 30.10.2022г.;**
   1.2. подравняване на горски площи след риголване с булдозерна дъска в отдел 20, подотдели „е“ и „з“ срок за изпълнение от **01.08.2022г. до 30.10.2022г.;**

2. За отдел 20, подотдели „е“ и „з“ дейност залесяване и операции:
   2.1 *направа на ров за съхранение на едроразмерни фиданки, вкл.тополи* в срок от **15.11.2022г. до 30.12.2022г**.;

2.2 *временно съхранение на тополови фиданки с пренасяне до 30м.* в срок от **15.11.2022г. до 30.12.2022г.**;

2.3 *направа на колчета за маркиране на площта* в срок от **15.11.2022г. до 30.12.2022г.**;

2.4 *маркиране на посадни места* в срок от **15.11.2022г. до 30.12.2022г.**;

2.5 *изкопаване на дупки механизирано /с багер/* в срок от **15.11.2022г. до 30.12.2022г.**;

2.6 *залесяване в дупки* в срок от **15.11.2022г. до 30.12.2022г.**.

Чл.2. Стойността на договора не се изменя.

Чл.3. Всички останали клаузи на договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра- по един за всяка страна от страните и е неразделна част от Договор № Д-20-17/18.02.2020г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ИЗПЪЛНИТЕЛ:
……/П*/……	……/П*/……
Инж. Йордан Шопов	инж. Игнат Игнатов
Директор на ТП „ДГС - Първомай“	Управител/представител/ на Сигма лес ЕООД
……/П*/……	
Веселина Димитрова	
Главен счетоводител	

*Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)