ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ - СМОЛЯН
ТП - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - РАКИТОВО

ЮЦДП СМОЛЯН
ТП ДГС "РАКИТОВО"

Адрес за кореспонденция:
4640, гр. Ракитово, обл. Пазарджик,
ул. „Ал. Стамболийски" №2
e-mail: dgsrakitovo@ucdp-smolian.com **Секретар +359886711447**

Южноцентрално държавно предприятие
гр. Смолян
ПАЗЕТЕ ГОРИТЕ
ОТ ПОЖАРИ

МЗХГ „Южноцентрално" ДП
ТП - ДГС - Ракитово
Изх. № Зх-21-284/1
Дата 14.07.2026 г.

До
управителя на
"Балджиев 78" ЕООД
Адрес: гр. Ракитово,
ул. „Волга" No 1,
имейл baldjiev78@abv.bg

Копие до гл.
счетоводител на ДГС
„Ракитово"

Относно: прекратяване на сключени договори за добив на дървесина.

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО УПРАВИТЕЛ,

Във връзка с входирано от Вас заявление с вх. №21-284/01.07.2026 г., с което заявявате желание за прекратяване на всички сключени договори за добив на дървесина, Ви информираме следното:

Сключените договори за добив на дървесина са 6 (шест) броя, както следва:

1. Договор №Д-21-159/30.12.2024 г. за добив на дървесина от **обект №2517, отдел/подотдел 310-в;**
2. Договор №Д-21-160/30.12.2024 г. за добив на дървесина от **обект №2518, отдел/подотдел 308-д;**
3. Договор №Д-21-161/30.12.2024 г. за добив на дървесина от **обект №2519, отдел/подотдел 308-а,б;**
4. Договор №Д-21-56/22.05.2025 г. за добив на дървесина от **обект №2530, отдел/подотдел 302-в,л;**
5. Договор №Д-21-57/22.05.2025 г. за добив на дървесина от **обект №2531, отдел/подотдел 310-е;**
6. Договор №Д-21-58/22.05.2025 г. за добив на дървесина от **обект №2533, отдел/подотдел 320-е;**

Към днешната дата изпълнението на договорите по обекти е следното:

1. обект №2517, отдел/подотдел 310-в.

Съгласно чл. 8, т. 15 от сключения договор е следвало да добиете 1109, 00 куб.м. дървесина до 30.11.2025 г. Поради изоставане на графика за добив на дървесината, са

подписани няколко допълнителни споразумения за удължаване срока на договора и промяна на графика, като с последният анекс срокът на договора е бил удължен до 30.10.2026 г. Към днешна дата недобитото количество дървесина е 321, 00 куб.м. Същото количество е посочено и в сключения анекс на 05.01.2026 г., т.е. от началото на годината до сега в обекта не е извършвана дейност по сеч на дървесина в обекта. Изпълнението на договора е на 71 %.

Уведомяваме Ви, че поради това, че не сте добили заложеното количество дървесина по договор №Д-21-159/30.12.2024 г. същия се счита за неизпълнен.

На основание чл. 13 от сключения договор гаранцията за изпълнение, в размер на **2 105.00 лв. (1 076.27 евро),** се задържа в полза на ДГС „Ракитово".

2. Обект №2518, отдел/подотдел 308-д.

Съгласно чл. 8, т. 15 от сключения договор е следвало да добиете 453, 00 куб.м. дървесина до 30.11.2025 г. Поради изоставане на графика за добив на дървесината, са подписани няколко допълнителни споразумения за удължаване срока на договора и промяна на графика, като с последният анекс срокът на договора е бил удължен до 31.12.2026 г. Към днешна дата недобитото количество дървесина е 72, 00 куб.м. Изпълнението на договора е на 84 %.

Уведомяваме Ви, че поради това, че не сте добили заложеното количество дървесина по договор №Д-21-160/30.12.2024 г. същия се счита за неизпълнен.

На основание чл. 13 от сключения договор гаранцията за изпълнение, в размер на **850.00 лв. (434.60 евро),** се задържа в полза на ДГС „Ракитово".

3. Обект №2519, отдел/подотдел 308-а,б.

Съгласно чл. 8, т. 15 от сключения договор е следвало да добиете 441, 00 куб.м. дървесина до 30.11.2025 г. Поради изоставане на графика за добив на дървесината, са подписани няколко допълнителни споразумения за удължаване срока на договора и промяна на графика, като с последният анекс срокът на договора е бил удължен до 31.12.2026 г. Към днешна дата недобитото количество дървесина е 71, 00 куб.м. Изпълнението на договора е на 84 %.

Уведомяваме Ви, че поради това, че не сте добили заложеното количество дървесина по договор №Д-21-161/30.12.2024 г. същия се счита за неизпълнен.

На основание чл. 13 от сключения договор гаранцията за изпълнение, в размер на **835.00 лв. (426.93 евро),** се задържа в полза на ДГС „Ракитово".

4. обект №2530, отдел/подотдел 302-в,л.

Съгласно чл. 8, т. 15 от сключения договор е следвало да добиете 369, 00 куб.м. дървесина до 20.12.2025 г. Поради изоставане на графика за добив на дървесината е подписано допълнително споразумение за удължаване срока на договора и промяна на графика, като срокът на договора е бил удължен до 31.12.2026 г. Към днешна дата недобитото количество дървесина е 80, 00 куб.м. Изпълнението на договора е на 78 %.

Уведомяваме Ви, че поради това, че не сте добили заложеното количество дървесина по договор №Д-21-56/22.05.2025 г. същия се счита за неизпълнен.

На основание чл. 13 от сключения договор гаранцията за изпълнение, в размер на **675.00 лв. (345.12 евро),** се задържа в полза на ДГС „Ракитово".

5. Обект №2531, отдел/подотдел 310-е.

Съгласно чл. 8, т. 15 от сключения договор е следвало да добиете 562, 00 куб.м. дървесина до 20.12.2025 г. Поради изоставане на графика за добив на дървесината е подписано допълнително споразумение за удължаване срока на договора и промяна на графика, като срокът на договора е бил удължен до 31.12.2026 г. Към днешна дата недобитото количество дървесина е 334, 00 куб.м. Същото количество е посочено и в сключения анекс на 22.12.2025 г., т.е. от началото на годината до сега в обекта не е извършвана дейност по сеч на дървесина в обекта. Изпълнението на договора е на 41 %.

Уведомяваме Ви, че поради това, че не сте добили заложеното количество дървесина по договор №Д-21-57/22.05.2025 г. същия се счита за неизпълнен.

На основание чл. 13 от сключения договор гаранцията за изпълнение, в размер на **1082.50 лв. (553.47 евро),** се задържа в полза на ДГС „Ракитово".

6. Обект №2533, отдел/подотдел 320-е.

Съгласно чл. 8, т. 15 от сключения договор е следвало да добиете 636, 00 куб.м. дървесина до 20.12.2025 г. Поради изоставане на графика за добив на дървесината е подписано допълнително споразумение за удължаване срока на договора и промяна на графика, като срокът на договора е бил удължен до 31.12.2026 г. Към днешна дата недобитото количество дървесина е 494, 00 куб.м. Същото количество е посочено и в сключения анекс на 22.12.2025 г., т.е. от началото на годината до сега в обекта не е извършвана дейност по сеч на дървесина в обекта. Изпълнението на договора е на 22 %.

Уведомяваме Ви, че поради това, че не сте добили заложеното количество дървесина по договор №Д-21-58/22.05.2025 г. същия се счита за неизпълнен.

На основание чл. 13 от сключения договор гаранцията за изпълнение, в размер на **1190.00 лв. (608.44 евро),** се задържа в полза на ДГС „Ракитово".

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

инж. Исмаил Куртев:……/……/……
Директор на ТП ДГС „Ракитово" – гр. Ракитово
РС/