А Н Е К С №3

КЪМ

ДОГОВОР №2/03.01.2019г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА

Днес, 02.01.2020 г., в с.Борино, общ.Борино на основание чл.9.3. от подписания Договор №2/03.01.2019 г., между страните:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–БОРИНО", с ЕИК:2016195800385, с Дан.№ BG 201619580, представлявано от инж.Атанас Асенов Чаушев (Директор) и Емил Малинов Даидов (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „ЕЛБА - СИДАБОР" ЕООД, вписано в търговския регистър под **ЕИК 200999756**, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, община Девин, гр. Девин, ул. „Шипка" №28, представлявано от Борис Валентинов Бачков – Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

и се сключи настоящият Анекс №3 за следното:

§1. Страните сключват настоящия Анекс поради действието през дълъг период от време на обективни обстоятелства, които страните не са могли да предвидят при сключване на договора (тежки и усложнени метеорологични условия в началото на изпълнение на същия – дълъг период на почти всекидневни валежи от сняг и/или дъжд, водещи до замръзване, силно намокряне, разкалване и изнасяне, вследствие на което възникват затруднения, дори невъзможност за работа в труднодостъпния терен в обекта и забавяне в изпълнение на задълженията по него), както и поради включване на допълнителни количества дървесина, пострадала от снеголом и снеговал, в предмета на договора, във връзка с които е налице необходимост от предоговаряне на сроковете и графика за изпълнение на възложената работа, предвидени в договора, чрез промяна на същите.

§2. Поради изложеното в §1., страните се договарят, че:

2.1. Променят чл.1.5. от Договора, който придобива следната редакция:

Срокът за сеч е от издаването на позволително за сеч до 31.07.2020 г.

2.2. Променят чл.1.6. от Договора, който придобива следната редакция:

Срокът за извоз е от издаването на позволително за сеч до 31.07.2020 г.

2.3. Променят чл.1.7. от Договора, който придобива следната редакция:

Крайният срок на договора е не по-късно от 30.08.2020г.

2.4. Оставащото за сеч прогнозно количество дървесина, възлизащо на **около 287 куб.м.** ще бъде предавано по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				Общо
		I	II	III	IV	
1908	**219 „е"**	**100**	**100**	**87**	**-**	**287**

§3. Останалите клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият Анекс се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, като всеки от тях има силата на оригинал.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП„ДГС-БОРИНО"

✍1:……/п/*……..
печат (инж.Ат. Чаушев)

✍2:……/п/*……..
(Е. Даидов)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
"ЕЛБА-СИДАБОР" ЕООД

✍1:……/п/*……
печат (Борис Бачков)

**налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)*