МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ СМОЛЯН
ТП - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „БАТАК”
Адрес:п.к. 4580 гр. Батак ул.”Партизанска”№1, тел: + 359 88 486 5973; e-mail:dgsbatak@ucdp-smolian.com

ДО **Изх. №Изх-06-412/02.10.2026г.**
„Енидже Лес“ ЕООД
ЕИК 203032215
с. Нова Махала, общ. Батак, обл. Пазарджик
ул. „Свобода“ №17
представлявано от Хасан Ведат Шериф – Управител

Относно: прекратяване на Договор № Д-06-60/19.03.2026 г. и Заявление с Вх. №Вх-06-771/23.09.2026 год.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ШЕРИФ,

Във връзка с изпълнението на **Договор № Д-06-60/19.03.2026 г.**, сключен между ТП „ДГС – Батак“, в качеството му на ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и „Енидже Лес“ ЕООД, в качеството му на ИЗПЪЛНИТЕЛ, с предмет: „Възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина“, за Обект № 2642, отдел/подотдел 101“г“, 160 „а“ и Ваше заявление с Вх. №Вх-06-771/23.09.2026 год., Ви уведомяваме за следното:

1.Съгласно **т. 1.2 от договора** договореното количество дървесина за Обект № 2642 е **164 пл. куб. м.**

2.Съгласно **т. 1.4 и т. 5.2.15 от договора** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е поел задължение за изпълнение на дейностите съгласно определената етапност и договорените минимални количества.

3.Съгласно **т. 5.2.15 от договора** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества съгласно договорения график.

В ТП „ДГС – Батак“ е постъпил Доклад с вх. № В-06-2000/30.09.2026 г., както и е съставен Протокол на комисия, назначена със Заповед на Директора на стопанството, от които е установено следното: договорено количество – **164 пл. куб. м.;** добито количество – **107 пл. куб. м.;** процент на изпълнение – **65%**.

От изложеното е видно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил договорените количества и графика за добив по т. 1.4 и т. 5.2.15 от договора.

С оглед на установеното неизпълнение и на основание **т. 7.1.5.1 от Договор № Д-06-60/19.03.2026 г.**, съгласно която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление **за виновно неизпълнение на графика за добив по т. 1.4 и т. 5.2.15**, Ви уведомяваме, ТП ДГС „Батак“ **прекратява № Д-06-60/19.03.2026 г.** поради виновно неизпълнение на договорения график за добив, считано от 01.10.2026 год.

Предвид установеното неизпълнение на договорните задължения и прекратяването на договора на основание т. 7.1.5.1, внесената от Вас гаранция за изпълнение в размер на 160 евро се **задържа** в полза на ТП ДГС „Батак“.

С уважение, /п/
инж. Петър Байлов
Директор на ТП „ДГС Батак“

Ив.В

/п/ - на лице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общият регламент за защита на личните данни (Регламент ЕС 2016/679)