Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О С П О Р А З У М Е Н И Е
№ 1/30.12.2021 г.
към
Договор №47/01.09.2021 г., за възлагане дейността добив на дървесина от обект №2151

Днес, 30.12.2021 г. в гр. Златоград, в административната сграда на ТП „ДГС Златоград", териториално поделение на ЮЦДП-Смолян, на основание чл.20а, ал.2 от Закона за задълженията и договорите и чл.19 от Договор № 47/01.09.2021 г., по регистъра на договорите в ТП „ДГС Златоград" във връзка със заявление от „Молайс" ЕООД, заведено с вх.№ 4766/14.12.2021 г., за продължаване срока на договора, се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗЛАТОГРАД", с адрес: гр. Златоград, ул. Г. С. Раковски № 33, община Златоград, ЕИК по БУЛСТАТ 2016195800370, представлявано от Съби Севдалинов Димитров – Директор и Мариета Красимирова Дюлгерова в качеството й на гл. счетоводител, наричано по–долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ,** от една страна и

2. „Молайс" ЕООД, със седалище и адрес на управление – с. Митовска, област: Смолян, община: Мадан, с ЕИК 201308024, представлявано от Мехмед Хайриев Мулайсенов, в качеството му на Управител, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, с което страните се споразумяха за следното:

I.ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключеният Договор № 47/01.09.2021 г. за възлагане на дейността добив на дървесина страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнението на задълженията от страните по горецитираният договор, а именно: големия обем ръчна работа, необходимоста от изграждане на временен тракторен извозен път. Лоши метеорологични условия, валежи от дъжд. Трудна реализация на дървесината и липса на работна ръка заради пандемията. Забавянето на рабатния процес заради, силно пресечения терен доведоха до невъзможност на добива на дървесина до времения склад.

Предвид на тези обективни обстоятелства страните по настоящото споразумение се договориха за следното:

Чл.1. Продължава се срока на договора за възлагане дейността добив на дървесина посочен в чл.4 от договора **до 30.12.2022 г**.

Чл.2. Изменението на минималните месечни количества дървесина, които трябва да се добият до временен склад, посочени в чл.7 т.15 от договора се изменят, както следва:

Обект №	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ-2022 г.				ОБЩО
	I	II	III	IV	
2151	45	45	156	150	396

Чл.3. Всички останали клаузи посочени в договора се запазват.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра- два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е неразделна част от Договор № 47/01.09.2021 г., за възлагане на дейността добив на дървесина.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Директор:…...……/п*/.....…… Управител:...../п*/.....

/инж. Съби Димитров/ /Мехмед Мулайсенов/

Гл.счетоводител :…...../п*/…….....

/Мариета Дюлгерова/ *Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).