Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О С П О Р А З У М Е Н И Е
№ 1/30.12.2019 г.

към

Договор №54/13.08.2019 г., за възлагане дейността добив на дървесина от обект №1955

Днес, 30.12.2019 г. в гр. Златоград, в административната сграда на ТП „ДГС Златоград", териториално поделение на ЮЦДП-Смолян, на основание чл.20а, ал.2 от Закона за задълженията и договорите и чл.19 от Договор № 54/13.08.2019 г., по регистъра на договорите в ТП „ДГС Златоград" във връзка със заявление от „Буллес 61" ЕООД, заведено с вх.№ 5191/23.12.2019 г., за продължаване срока на договора, се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗЛАТОГРАД", с адрес: гр. Златоград, ул. Г. С. Раковски № 33, община Златоград, ЕИК по БУЛСТАТ 2016195800370, представлявано от Съби Севдалинов Димитров – Директор и Мариета Красимирова Дюлгерова в качеството й на гл. счетоводител, наричано по–долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ,** от една страна и

2. „Буллес 61" ЕООД, гр. Златоград, със седалище и адрес на управление – гр.Златоград, бул. България № 200 област: Смолян, община: Златоград, ЕИК 201679030, представлявано от Наско Дачев Ликов, в качеството му на Управител - наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, с което страните се споразумяха за следното:

I.ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключеният Договор № 54/13.08.2019 г. за възлагане на дейността добив на дървесина страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнението на задълженията от страните по горецитираният договор, а именно: големия обем ръчна работа, трудния достъп до насаждението в обекта заради свличания на земни маси по пътищата. Лоши метеорологични условия, валежи от дъжд пред есента на 2019 г. Забавянето на рабатния процес заради, силно пресечения терен доведоха до невъзможност на добива на дървесина до времения склад.

Предвид на тези обективни обстоятелства страните по настоящото споразумение се договориха за следното:

Чл.1. Продължава се срока на договора за възлагане дейността добив на дървесина посочен в чл.4 от договора **до 30.12.2020 г**.

Чл.2. Изменението на минималните месечни количества дървесина, които трябва да се добият до временен склад, посочени в чл.7 т.15 от договора се изменят, както следва:

Обект №	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
	I	II	III	IV	
1955	67	68	68	68	271

Чл.3. Всички останали клаузи посочени в договора се запазват.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра- два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е неразделна част от Договор № 54/13.08.2019 г., за възлагане на дейността добив на дървесина.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Директор:…...……/п*/.....…… Управител:...../п*/.....

/инж. Съби Димитров/ /Наско Ликов/

Гл.счетоводител :…..../п*/…….....

/Мариета Дюлгерова/

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).