С П О Р А З У М Е Н И Е № В-06-1622/27.09.2024 г.

към Договор №Д-06-61/05.03.2024г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркирана дървесина

Днес 27.09.2024 година, в гр. Батак в административната сграда на ДГС Батак -Териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и т. 9.3 от допълнителните разпоредби на Договор **№Д-06-61/05.03.2024г.** по регистъра на договорите в ТП „ДГСБатак" във връзка със заявление вх. № 06-720/26.09.2024 г. от ЕТ „Метин Хаджийски", между:

7. **ТП ДГС Батак -** Териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800141, представлявано от инж. Йордан Георгиев Йорданов – И.Д. Директор, съгласно пълномощно с изх.№ В-01-1882/09.11.2022 г. и Янка Асенова Мандраджиева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Батак, ул. Паритзанска №1, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. ЕТ„ Метин Хаджийски" , със седалище и адрес на управление: с. Нова махала ул. Търговска №39а с ЕИК 112008162 представлявано от Метин Мустафа Хаджийски, в качеството му на Управител и наричан за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се сключи настоящия договор при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор **№Д-06-61/05.03.2024г.** за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркирана дървесина от **обект 24-29, отдел/подотдел: 86"з";88"а";155"а",** страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор,

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът за сеч, посочен в т.1.4 от Договор № **Д-06-61/05.03.2024г.** по регистъра на договорите в ТП ДГС "Батак" се изменя по следния начин: **до 31.12.2024год. при следната етапност по тримесечия:**

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I	II	III	IV	
24-29	86з;88а;155а				345	345

Чл.2. Графикът посочен в т.1.4 и т. 5.2.15 от Договор **№Д-06-61/05.03.2024г.** по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак" се изменя по тримесечия по следния начин:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I	II	III	IV	
24-29	86з;88а;155а				345	345

Чл.3. Крайният срок на договора, посочен в т.1.6 от Договор № **Д-06-61/05.03.2024г.** по регистъра на договорите в ТП ДГС "Батак" се изменя по следния начин: до **31.12.2024г.**

Чл.4. Всички останали клаузи на Договор **№Д-06-61/05.03.2024г.** по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя и е неразделна част от Договор **№Д-06-61/05.03.2024г.** за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
И. Д. Директор на ТП "ДГС Батак"

✍1:...../п/.....
(инж. Йордан Йорданов)
Гл. счетоводител

✍2: ...../п/.....
(Янка Мандраджиева)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител

✍: ...../п/.....
(Метин Хаджийски)

СЪГЛАСУВАЛ:
Юрисконсулт

✍:...../п/.....
(Иванка Върбанова)

/п/ - на лице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общият регламент за защита на личните данни (Регламент ЕС 2016/679)