ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № Д-10-33#4
към Договор № Д-10-33/15.10.2024г.

Днес, **28.09.2026г.** в гр. Карлово**,** на основание чл. 20а от ЗЗД и Раздел VIII, чл.19, ал.1, във връзка с Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от **Договор № Д-10-9/18.03.2026г**. **за добив на дървесина от Обект № 2433,** */по регистъра на договорите на ТП „ДГС-Карлово”, наричан за краткост по-долу „Договора“*/, между страните:

1. ТП „Държавно горско стопанство - Карлово”, адрес: гр. Карлово, п.к. 4300, Община Карлово, Област Пловдив, ул. „Калофер войвода” №23, ЕИК по БУЛСТАТ: 2016195800122, представлявано от инж. Златю Христов Кличев в качеството му на Директор и Милена Петрова в качеството и на главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „Агролес - МТМ” ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК: 204311011, със седалище и адреса на управление: с. Климент п.к. 4348, общ. Карлово, обл. Пловдив, м. „Стопански двор“ № 624.30, представлявано от Тодор Райчинов Минковски, в качеството му на управител, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** от друга страна,

се подписа настоящото допълнително споразумение към посочения по горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.1.(1) Срокът за изпълнение на добива на дървесината от **Обект № 2433**, включващ **отдели/подотдели 162 „д“ и 163 „д“**, уговорен в Раздел II, чл.4 от Договора, се изменя по взаимно съгласие както следва: Краен срок за извършване на дейностите, предмет на Договора до **31.12.2026г.,** краен срок на Договора до **31.01.2027г.**

(2)Графикът за изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, уговорен в Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от Договора, се изменя както следва:

Обект № 2433	ТРИМЕСЕЧИЯ 2026Г. И КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА В ПЛ.КУБ.М				Общо пл.м3
	I-во тримесечие пл.м3	II-ро тримесечие пл.м3	III-то тримесечие пл.м3	IV-то тримесечие пл.м3	
	-	-	-	27	27

(3) В заявление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е изразено категорично желание за промяна в графика, уговорен в Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от Договора. Съставен е двустранен протокол, в който са описани обстоятелствата, водещи до невъзможност за изпълнение на посочените количества дървесина в графика по тримесечия.

Чл.2. Всички останали клаузи от Договора остават непроменени

Настоящото споразумение е съставено и подписано в три еднообразни екземпляра, два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от **Договор № Д–10–33/15.10.2024г.** по регистъра на ТП „ДГС Карлово”.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС - Карлово“

1.✍…...….....
(Директор - инж. Златю Кличев)

2.✍…...…….....….…
(Главен счетоводител - Милена Петрова)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Агролес -МТМ” ЕООД

1. ✍.....….....
(Управител - Тодор Минковски)