# А Н Е К С

# КЪМ ДОГОВОР №Д-07-16/24.02.2023г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА

Днес, 30.07.2024г., в с. Борино, общ. Борино на основание чл.9, ал.1 и чл.20а от Закона за задълженията и договорите, във връзка с чл.288 от ТЗ и чл.9.3. във връзка с чл.4.12., ал.1 от договор №Д07-16/24.02.2023г., между страните:

**1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–БОРИНО”,** с ЕИК:2016195800385, с Дан.№ BG 201619580, представлявано от инж. Светозар Каменов Мечков (Директор) и Назмие Реджепова Алиева (Главен счетоводител), наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

**2. „ДЮИС” ЕООД,** вписано в търговския регистър под ЕИК 203805295, със седалище и адрес на управление: обл. Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Северен, бул. „Дунав” №190, ет.4, ап.13, представлявано от Румяна Огнянова Кавлакова в качеството ѝ на Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се сключи настоящият Анекс за следното:

§1. Страните сключват настоящия Анекс по взаимно съгласие след подадено заявление от Венцислав Митков Юруков – лицензиран лесовъд на дружеството – изпълнител, и становище рег.№В-07-1198/29.07.2024 г. на инж. Стефан Иванов – Старши лесничей при ТП „ДГС – Борино”, посочващи действието на обективни обстоятелства, които страните не са могли да предвидят при сключване на договора (лоши метеорологични условия, вследствие на които възникват затруднения, дори невъзможност за работа в обекта поради стръмния терен – валежи от дъжд и сняг), във връзка с които следва да бъде извършено предоговаряне на сроковете за сеч и извоз и графика за предаване на възложената работа, предвидени в договора, чрез промяна на същите.

§2. Поради изложеното в §1., страните се договарят, че:

2.1. Променят чл.1.5. от Договора, който придобива следната редакция: **„Срокът за сеч е от издаването на позволително за сеч до 31.12.2024 г.“**

2.2. Променят чл.1.6. от Договора, който придобива следната редакция: **„Срокът за извоз е от издаването на позволително за сеч до 31.12.2024 г.“**

2.3. Променят чл.1.7. от Договора, който придобива следната редакция: **„Крайният срок на договора е не по-късно от 31.01.2025г.“**

2.4. **Оставащото за сеч прогнозно количество дървесина в Обект №2314, възлизащо на около 629 куб.м.,** ще бъде предадено до изтичане на сроковете, предвидени по-горе в т.2.1. и т.2.2., както следва:

| Обект № | Отдел, подотдел | ТРИМЕСЕЧИЯ 2024г. | | | | Общо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | |
| 2314 | 172 „б“ | - | - | 250 | 160 | **410** |
| | 172 „в“ | - | - | 177 | 0 | **177** |
| | 172 „г“ | - | - | 42 | 0 | **42** |

§3. Останалите клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият Анекс се състави в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя, и един за Изпълнителя.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**
**ТП „ДГС – Борино”**

✍1.....*П.....
**(Директор – инж. Светозар Мечков)**

✍2:…….*П.....
**(гл. счетоводител – Назмие Алиева)**

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**
**„ДЮИС” ЕООД**

✍1.....*П.....
**(Румяна Кавлакова – управител)**

**Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент(ЕС)2016/679)*