СПОРАЗУМЕНИЕ №1

към Договор № 34/15.09.2021год.

Днес, 30.12.2021г. в Държавно горско стопанство Клисура, на основание чл.20а от ЗЗД, Раздел VIII , чл.19,ал.2 и Раздел V, чл.7, ал2, т.15 от Договор № 34/15.09.2021год. по регистъра на договорите на ТП „ДГС Клисура" за добив на дървесина от **Обект № 2152**, включващ **подоотдел 2184"е",** във връзка със Раздел V, чл.7, ал2, т.15 от договора между страните:

1. ТП „**Държавно горско стопанство Клисура"**, адрес: гр. Клисура, ул. „20-ти Април" №26, ЕИК по БУЛСТАТ: 2016195800206, представлявано от инж. Атанас Стойчев Стойнев, в качеството му на Директор и Анелия Атанасова, в качеството й на Гл. счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „Митови транс" ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Богдан 4343, обл. Пловдив, общ. Карлово, ул. „14-та" №12, вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ с ЕИК: 203381505, представлявано от Гергана Цочева Митова, в качеството й на управител, действаща чрез пълномощника си Евгения Тодорова Митова, с постоянен адрес: с. Богдан, общ. Карлово, обл. Пловдив, ул. „14-та" № 12, съгласно пълномощно с рег. № 3845 от 04.11.2019г. на нотариус Силвия Ханджиева с район на действие РС-Пловдив, с рег. № 615 на НК, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 34/15.09.2021год. по регистъра на договорите на ТП „ДГС Клисура" за добив на дървесина от **Обект № 2152**, включващ подотдел: **2184"е",** ДГТ, стопанисвана от ТП „ДГС Клисура", страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от тяхната воля , довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор и невъзможност за изпълнение на договореното количество дървесина за четвърто тримесечие на 2021г. и във връзка с постъпило заявление от „Митови транс"ЕООД с Вх.№5372/21.12.2021год.се споразумяха за следното:

Чл.1. Изменят се по взаимно съгласие количествата в графика по чл.7, т.15 от Договор № 34/15.09.2021год. и удължават срокът на действие на Договор № 34/15.09.2021год. по регистъра на ТП „ДГС Клисура" до **30.06.2022год.**

т.1.1. Графикът за изпълнението на договорените прогнозни количества дървесина по тримесечия и минимални количества и се изменя, както следва:

ОБЕКТ 2152	**I-тримес. Януари, Февруари, Март**	**II-тримес. Април, Май, Юни**	**ОБЩО**
Количество	**191,30**	**191,30**	**382,60**

Чл.2 Всички останали клаузи в Договор № 34/15.09.2021 год. по регистъра на ТП „ДГС Клисура" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е неразделна част от Договор № 34/15.09.2021год. по регистъра на ТП „ДГС Клисура".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ***ИЗПЪЛНИТЕЛ:✍.../n/*.....***

„Митови транс" ЕООД

Директор ДГС „Клисура" –✍...../n/*…… ***(Пълномощник-Евгения Митова)***

/инж. Атанас Стойнев/

Гл.счетоводител – ✍……/n/*.....

/Анелия Атанасова/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)