Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О С П О Р А З У М Е Н И Е
№ 3/25.12.2018 г.
към
Договор №71/17.10.2017 г., за възлагане дейността добив на дървесина от обект №1766

Днес, 25.12.2018 г. в гр. Златоград, в административната сграда на ТП „ДГС Златоград", териториално поделение на ЮЦДП-Смолян, на основание чл.20а, ал.2 от Закона за задълженията и договорите и чл.19 от Договор № 71/17.10.2017 г., по регистъра на договорите в ТП „ДГС Златоград" във връзка със заявление от „Кабадалиев Транс" ЕООД, заведено с вх.№ 5577/25.12.2018 г., за продължаване срока на договора, се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. ТП „ДГС Златоград", териториално поделение на ЮЦДП -Смолян, **Булстат 2016195800370**, със седалище и адрес на управление гр.Златоград, община Златоград**,** ул. „Г.С.Ракавски" №33, представлявано от инж. Съби Севдалинов Димитров – Директор и Мариета Красимирова Дюлгерова – гл.счетоводител, наричано по – долу за краткост **Възложител** от една страна,

и

2. „Кабадалиев Транс" ЕООД, със седалище и адрес на управление – с. Ловци, област: Смолян, община: Мадан, с ЕИК № 203562982, представлявано от Исмет Феиков Кабадалиев в качеството му на Управител, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, с което страните се споразумяха за следното:

I.ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключеният Договор № 71/17.10.2017 г. за възлагане на дейността добив на дървесина страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнението на задълженията от страните по горецитираният договор, а именно: големия обем ръчна работа, трудния достъп до насаждението в обекта заради свличания на земни маси по съществуващите пътищата, както и ремонта и изграждането на нови такива. Лоши метеорологични условия, обилни валежи от дъжд. Забавянето на рабатния процес заради, силно пресечения терен доведоха до невъзможност на добива на дървесина до времения склад.

Предвид на тези обективни обстоятелства страните по настоящото споразумение се договориха за следното:

Чл.1. Продължава се срока на договора за възлагане дейността добив на дървесина посочен в чл.4 от договора **до 30.09.2019 г**.

Чл.2. Изменението на минималните месечни количества дървесина, които трябва да се добият до временен склад, посочени в чл.7 т.15 от договора се изменят, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ -2019 г.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
1766	387-к	50	120	124		294

Чл.3. Всички останали клаузи посочени в договора се запазват.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра- два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е неразделна част от Договор № 71/17.10.2017 г., за възлагане на дейността добив на дървесина.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор:…...…n*….....……

/инж. Съби Димитров/

Гл.счетоводител :…..n*..……....

/Мариета Дюлгерова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:.....n*.....

/Исмет Кабадалиев/

n*-подписите и печатите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД